

बागमती प्रदेश सरकार
खानेपानी उर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन
बसुन्धरा काठमाडौं

२०७९/८० को प्रगति विवरण

१ सम्बन्धित निकायको संक्षेप परिचय : काठमाडौं जिल्ला भित्र रहेका विभिन्न सिंचाइ योजनाहरूको निर्माण, पुर्ननिर्माण, मर्मत सम्भार गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने र कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुबिधा उपलब्ध गराउने , ग्रामिण विद्युतीकरणको विकास तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यहरू गरी जोखिमयुक्त बस्ती, खेतीयोग्य जग्गा, भौतिक संरचनालाई बाढी/पहिरोजन्य प्रकोपबाट संरक्षण गर्न तटबन्धन निर्माण गरि जल उत्पन्न प्रकोपबाट हुने क्षेति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउने कार्य गरिएको छ ।

दीर्घकालिन सोच : सिंचाइको लागि आवश्यक संरचनाहरूको निर्माण एवम व्यवस्थापन गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने ।

उद्देश्य : जिल्ला भित्रका विभिन्न सिंचाइ योजनाहरूको निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरि कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुबिधा उपलब्ध गराउने तथा जोखिमयुक्त बस्ती, खेतीयोग्य जग्गा, भौतिक संरचनालाई बाढी/पहिरोजन्य प्रकोपबाट संरक्षण गर्न तटबन्धन निर्माण गरि जल उत्पन्न प्रकोपबाट हुने क्षेति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउने ।

२ चालु खर्च

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ व २०७९/८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३१३०१०११३	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय,काठमाडौं	१२७७९०००	११३०७५०६.३	८८.४९	

पूँजीगत खर्च

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ व २०७९/८० को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३१३०१०११४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय,काठमाडौं	१८१७०००००	१५९०२४१३५	८७.५२	

३ आ व २०७९/०८० मा संचालनमा रहेका बहुवर्षीय योजनाहरूको प्रगति विवरण

क्र.स.	कार्यालयको नाम	योजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ व २०७९/०८० सम्मको खर्च	आ व २०७९/०८० को		आ व २०७९/०८०		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काठमाडौं	भारे सिंचाई योजना, शंकरपुर १	२ वर्ष	४३,६३९,०००.००	२४,८१६,८८८.००	१२,०१०,०००.००	११८१४६७४	१००	९८.३७	
२		मुलकुलो सिंचाई योजना, दक्षिणकाली ७	२ वर्ष	२०,७३५,०००.००	१३,६०६,६६६.००	६,०७०,०००.००	५८६०३७४	१००	९६.५५	

४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति सशर्त अनुदानतर्फ

क्र.स.	सब.ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	३१३९११२१४ मर्मत संभार आयोजनाहरू(संघ शसर्त अनुदान)	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, काठमाडौं	३००००००	१४२८४५९	४७.६२	शोषनारायण दक्षिणकाली सि यो को बजेट संशोधन ढिलो भएकोले कार्यन्वयन जान नसकेको
२	३१३९११२३४ सिंचाई पुनर्स्थापना आयोजना (कुवेत फण्ड)(संघ शसर्त अनुदान)		५००००००	११९८३२७	२३.९७	आयोजनाको Physical Contingency बाट खर्च गर्ने मात्र मिल्ने हुनाले सो बराबरको कार्य सम्पन्न भएको
३	३१३९११३१४ नयाँ प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)		३००००००	२८२७४८९	९४.२५	
४	३१३९११३४४ मझौला सिंचाई आयोजना(संघ शसर्त अनुदान)		६००००००	५९९८६४२	९८.६४	
५	३१३९११२२४ नदी नियन्त्रण(संघ शसर्त अनुदान)		२१५०००००	२०७२६६९८	९६.४०	
६	३१३९११२६४ राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)		५००००००	२८७०१३८	५७.४०	धेरै वटा वडामा संचालन गर्नु पर्ने भएकोले विवाद (चन्द्रागिरी न.पा. को कार्यक्रम संशोधन असारमा भएकोले सम्पन्न गर्न नसकिएको)

५ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्य बुदा नं	बजेट वक्तव्य को व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था

६ सङ्कलन भएको राजस्व

क्र.सं	राजस्व ख.शी. न	राजस्व शिर्षक	संकलित रकम	कैफियत

७ आ व २०७९/८० मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

१ भारे सिंचाइ योजना सम्पन्न

२ मुलकुलो सिंचाइ योजना, दक्षिणकाली न.पा. सम्पन्न

८ आ व २०७९/८० मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्य विधिहरूको विवरण

९ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसकेको भए सो हुन नसक्नुका कारणहरू

१. बजेट संशोधन दिएको हुनाले कार्यन्वयनमा समस्या

२. उपभोक्ता समिति गठन गर्ने कार्यमा विवाद / ढिलाई हुनाले निर्माण कार्यसम्पन्न हुन नसकेको